

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和04年09月09日

計画の名称	スポーツ振興と健康づくりによる活力あるまちづくり 2期												
計画の期間	平成31年度 ~ 平成35年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	長島町												
計画の目標	町内に球技や陸上競技ができる運動場を整備し、町内大会や地区大会などの開催を通じてスポーツ振興を図り、また、町民が健康増進や交流ができる快適ある空間を整備することによって活力あるまちづくりを目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	800	A	800	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (H33末)	最終目標値 (H35末)
1	運動施設利用者を91,000人/年 (H31から102,000人/年(H35))に増加 町内全ての運動公園施設(野球場, 運動広場, 芝生広場テニスコート, 体育館, プール)の年間利用者を集計する。	91000人/年	96000人/年	102000人/年
2	長島町における運動公園の人口一人当たり公園面積11.7㎡/人を目標とする。 長島町内の住民一人当たりの面積 (住民一人当たり運動公園面積) = (全運動公園整備面積) / (町内人口)	6㎡/人	10㎡/人	12㎡/人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	長島町	直接	長島町	-	-	特定地区公園事業(長島町総合運動公園)	運動公園整備7.4ha	長島町						800	-	-	
												小計						800		
												合計						800		

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制 長島町教育委員会内部での審議	中間評価の実施時期 令和4年8月
	公表の方法 長島町ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	中間評価における実績値は、目標値と比較し差異がある。しかし運動公園の建設が進んでいく中で、確実に指標が目標値に向けて変化しているため、事業効果は図られている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	多目的運動広場の供用開始により、スポーツ少年団から高齢者団体まで幅広い層の施設利用がみられる。町内のスポーツ振興や健康づくりによる活力あるまちづくりに寄与していると考えられる。
特記事項（今後の方針等）	
実績値が目標値に達成するように運動公園整備の早期進捗を図る。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	96,000人/年		
	中間 目標値	96000人/年	新型コロナウイルス感染症の影響による施設閉館等により利用者数が減少したため。
	中間 実績値	52285人/年	
10m ²			
2	中間 目標値	10m ² /人	新型コロナウイルス感染症や豪雨等の影響による工事進捗の遅れにより、供用開始面積が計画より小さいため。
	中間 実績値	9m ² /人	